

附件 3

## 连平县 2022 年度财政支出 绩效自评报告

项目名称：连平县人民医院（医共体总院）改扩建项目

本级项目主管部门：（公章）  
（一级预算单位）

单位负责人（签章）：黄树强

填报人姓名：林运红

联系电话：0762-4322630

填报日期：2023-6-20



## 一、项目概况

项目名称	连平县人民医院（医共体总院）改扩建项目			资金安排年份	2022		
项目主管部门	连平县卫生健康局	联系人	林运红	电话	0762-4322630	手机	0762-4322630
		地址	连平县元善镇滨河路		邮编	517100	
内容	项目概况（每部分不低于500字以内）						
项目主管单位基本情况	连平县卫生健康局是县政府下设行政机关，管辖全县医疗卫生单位，机关行政编制27人，事业编制16人，实有在编人员40人，内设：办公室、规划发展与信息化股、财务股、政策法规和综合监督股、老龄健康和家庭发展股、体制改革股、疾病预防控制和职业健康股、医政医管股、妇幼健康股、基层卫生健康股、宣传与科技教育股、中医药管理股、爱国卫生管理股、人事股。						
项目实施主要内容	医疗办公类：主要涵盖了医共体信息系统建设（含硬件如电脑、打印机采购）、医疗办公家具类（含门诊、病房使用的被服柜、衣物柜、台椅桌凳及医护更衣柜等）以及床上用品（病患使用的被套、枕套、枕头、床单、病号服等）；专用设备类：在医疗设备类采购清单中，主要涉及各临床及医技科室必须配备或急需的医疗设备采购，固定支产类主要包含了门诊医技楼的空调采购，医院食堂的厨房设备采购，用于病患被服洗消的洗衣设备采购，用于药品存贮、医疗信息公示、健康知识宣教、远程会诊使用的药品阴凉柜、电视机、LED屏、点播系统、多媒体设备等电器、电子类设备以及用于院感防控、疫情防控及安全保障门禁系统；房屋建筑物构建：医疗装修类包含全院各区域改扩建及精装修工程和全院各类指引标识采购项目，工程服务类含设计、勘察、造价、审图、招标代理及监理等工程或采购相关的服务费用；医共体成员单位救护车购买资金及其他资金						
项目资金安排和使用情况	投入指标	行次	合计	上级财政资金	本级财政资金	其他（单位自筹）	
	预算安排	(1)	15000	15000			
	实际投入	(2)	15000	15000			
	实际到位	(3)	15000	15000			
	实际支出	(4)	15000	15000			
	资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0			
	实际到位率	(6)=(3)÷(2)	100%	100%			
	支出实现率	(7)=(4)÷(3)	100%	100%			
	预算完成率	(8)=(4)÷(1)	100%	100%			
	资金实际支出明细内容（至主要末级经济科目）			项目预算支出	项目资金实际支出	资金支出依据（相关的资金管理办法、批复文件、流水账号等）	
合计			15000	15000	/		

	1	办公设备购置	4408	4408	连财金(2022)2号、 连财金(2022)9号、 连财金(2022)16号、 连财金(2022)26号
	2	专用设备购置	5111	5111	连财金(2022)2号、 连财金(2022)9号、 连财金(2022)16号、 连财金(2022)26号
	3	房屋建筑物购建	5481	5481	连财金(2022)2号、 连财金(2022)9号、 连财金(2022)16号、 连财金(2022)26号

## 二、自评得分及情况说明

一级指标	二级指标	三级指标	自评得分	自评情况说明 (每项指标描述在100字以内)
绩效目标 (20)	前期工作 (5)	项目论证 (1分)	1	连财金(2022)2号、连财金(2022)9号、 连财金(2022)16号、连财金(2022)26号
		申报程序 (2分)	2	项目申报程序合规、合法,项目申报资料及时、完整
		组织机构 (1分)	1	设立项目管理机构和配备实际开展工作的项目负责人、项目组成员、项目联系人等项目管理队伍
		制度措施 (1分)	1	项目具备相应的资金管理制度、财务核算制度、项目实施方案和措施
	绩效目标设置 (15)	完整性 (5分)	5	设置总目标和阶段性目标
		科学性 (5分)	5	明确和细化绩效目标
		可衡量性 (5分)	5	量化了绩效目标
绩效监督实施过程 (30)	资金管理 (10)	资金到位 (3分)	3	到位足额、及时
		资金支付 (3分)	3	保证及时、足额发放
		支出规范性 (4分)	4	预算资金支出规范
	项目管理 (20)	实施程序 (15分)	14	基本按照程序执行

		项目监管 (5分)	4	监管情况良好	
项目 绩效 结果 (50)	项目 产出 结果 (20)	数量 (5分)	5	1间	
		质量 (5分)	4	各个项目的建设、按照相关的质量标准完成验收。	
		成本 (5分)	4	15000万元	
		时效 (5分)	4	2022年1月-2022年12月	
项目 效益 结果 (24)		经济效益 (6分)	5	专项债券资金投入，有效地缓解了我县项目建设资金压力	
		社会效益 (6分)	5	改善医疗环境，为人民群众提供丰富、优质的医疗卫生服务	
		生态效益 (6分)	5	改善当地群众的就医条件，提高良好的就医环境和医疗服务	
		可持续影响 (6分)	5	有效防范化解债券风险，确保了我县财政经济稳健运行和可持续发展	
满意 度(6)		服务对象 满意度 (6分)	5	良好	
合计			85	自评等次	良好

备注：1. 可另附详细补充说明，并附上上述有关佐证材料复印件。

2. 自评得分：90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

### 三、存在问题及改进意见

提示：针对支出项目，就存在问题及建议如实填写，注意限项限字。

序号	主要问题及原因 (限5条100字以内)	改进计划或建议 (限5条100字以内)
1		
2		
3		
4		

备注：可另附详细补充说明。