


附件 3

连平县 2023 年度财政支出 绩效自评报告

项目名称：广东省河源市连平县中医院搬迁及改造建设

项目

本级项目主管部门：（公章）



（一级预算单位）

单位负责人（签章）：韦曼婷

填报人姓名：林运红

联系电话：0762-4322630

填报日期：2024-7-8

一、项目概况

项目名称	广东省河源市连平县中医院搬迁及改造建设项目				资金安排年份		2023				
项目主管部门	连平县卫生健康局	联系人	林运红	电话	0762-4322630	手机					
		地址	连平县元善镇连平县卫生健康局滨河路9号			邮编	517100				
内容	项目概况										
项目主管单位基本情况	连平县卫生健康局是县政府下设行政机关，管辖全县医疗卫生单位，机关行政编制25人，事业编制19人，实有在编人员43人，内设：办公室、人事股、政策法规与综合监督股、财务股、妇幼健康股、医政医管股、中医药管理股、爱卫股、规划发展与信息化股、老龄健康和家庭发展股、体制改革股、宣传与科技教育股、疾病预防控制和职业健康股、基层卫生健康股。										
项目实施主要内容	按照县连财金〔2023〕26号 连平县财政局关于下达2023年7月新增债券资金的通知（中医院搬迁及改造）和连财金〔2023〕32号连平县财政局关于下达2023年8月下旬新增债券资金的通知（中医院搬迁及改造）文件要求，共5000万元，目前资金已拨付了4572.17万元，剩余427.83万元。资金有利于县中医院的长远发展，维护社会经济发展和稳定大局，起到了重要的作用，使得医疗流程更加合理，医疗功能服务区域大幅度增加，方便更多的患者就医，教学硬件设施得以完善。										
项目资金安排和使用情况	投入指标		行次	合 计		上级财政资金		本级财政资金		其他（单位自筹）	
	预算安排		(1)	5000 万元		5000 万元					
	实际投入		(2)	4572.17 万元		4572.17 万元					
	实际到位		(3)	4572.17 万元		4572.17 万元					
	实际支出		(4)	4572.17 万元		4572.17 万元					
	资金结余		(5)=(3)-(4)	0		0					
	实际到位率		(6)=(3)÷(2)	100%		100%					
	支出实现率		(7)=(4)÷(3)	100%		100%					
	预算完成率		(8)=(4)÷(1)	91.44%		91.44%					
	资金实际支出明细内容（至主要末级经济科目）			项目预算支出		项目资金实际支出		资金支出依据（相关的资金管理办法、批复文件、流水账号等）			
	合 计			5000 万元		4572.17 万元		/			
	1	其他基本建设支出		5000 万元		4572.17 万元					

二、自评得分及情况说明

一级指标	二级指标	三级指标	自评得分	自评情况说明
绩效目标 (20)	前期工作 (5)	项目论证 (1分)	1分	连财金〔2023〕26号 连平县财政局关于下达2023年7月新增债券资金的通知（中医院搬迁及改造）、连财金〔2023〕32号 连平县财政局关于下达2023年8月下旬新增债券资金的通知（中医院搬迁及改造）
		申报程序 (2分)	2分	项目申报程序合规、合法，项目申报资料及时、完整。
		组织机构 (1分)	1分	设立项目开展工作负责人、联系人等管理队伍
		制度措施 (1分)	1分	具备相应的资金管理制度、财务核算制度及项目实施方案
	绩效目标设置 (15)	完整性 (5分)	4分	预期产出效果，目标设置完整
		科学性 (5分)	4分	指标设置细化、明确、全面、科学。
		可衡量性 (5分)	4分	产出指标（数量、质量、时效、成本）具有可衡量性。
绩效监督实施过程 (30)	资金管理 (10)	资金到位 (3分)	3分	资金到位足额及时。
		资金支付 (3分)	3分	资金保证及时发放。
		支出规范性 (4分)	4分	支出按各项文件规定执行，规范合理。
	项目管理 (20)	实施程序 (15分)	14分	基本按文件规定实施。
		项目监管 (5分)	5分	按规定对项目实施情况进行监督。
项目绩效结果 (50)	项目产出结果 (20)	数量 (5分)	4分	按照工程进度。
		质量 (5分)	4分	各项目均按相关质量标准完成。
		成本 (5分)	5分	成本4572.17万元。

		时效 (5分)	5分	资金到位且拨付及时。
	项目 效益 结果 (24)	经济效益 (6分)	6分	提升了医院的经济效益。
		社会效益 (6分)	5分	提高基层医疗卫生机构服务水平,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。
		生态效益 (6分)	6分	不涉及生态效益。
		可持续影响 (6分)	6分	提升基层医疗救治能力,重大公共卫生事件发生的风险逐步降低。
	满意度 (6)	服务对象 满意度 (6分)	5分	满意度高。
合计			92	自评等次 优秀

备注: 1. 可另附详细补充说明,并附上述有关佐证材料复印件。

2. 自评得分: 90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

三、存在问题及改进意见

提示: 针对支出项目,就存在问题及建议如实填写,注意限项限字。

序号	主要问题及原因	改进计划或建议
1	无	
2		

备注: 可另附详细补充说明。